

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 百花山肉牛养殖项目

建设单位 福建省碧绿小潭生态农业发展有限公司

建设地点 漳平市灵地乡易坪村 121 号

验收单位 龙岩九龙江环保科技有限公司



2025 年 6 月 22 日

# 生产建设项目水土保持设施自验收鉴定书

生产建设单位		福建省碧绿小潭生态农业发展有限公司						
生产建设项目		百花山肉牛养殖项目			联系人及 电 话		吴耀祖 15915466665	
水土保持 方案 编制	方案编制单位		龙岩九龙江环保科技有限公司					
	批准文号		漳水许可（2022）6号		批准机关		漳平市水利局	
	缴纳水土保持 补偿费金额		2.02 万元		缴纳日期		2023年9月5日	
	需要说明的其他 情况		无					
水土保持 监测	监测单位		自行监测					
	实际水土流失防 治责任范围		2.02 公顷		实际发生水 土流失总量		348.33 吨	
	土石方	开挖量		1.34 万立方米		外购量 及来源		外购表土 0.13 万立方米
		回填量		1.47 立方米		弃方量 及去向		/
		弃方责 任		/				
	实际完 成防治 目标	扰动土 地整治 率		95%		土壤流失 控制比		1.0
		水土流 失总治 理率		95%		拦渣率		97%
	林草植被 恢复率		98%					
林草覆盖 率		27%						
需要说明的其他 情况		建设期间无发生较大水土流失事件，建设后无存在水土流失危害						

水土保持设施验收	验收单位	龙岩九龙江环保科技有限公司		
	建设工期	2021年3月开工，2023年2月完工，建设总工期24个月。		
	验收情况	<p>1. 本项目位于漳平市灵地乡易坪村。建设内容包括：牛棚12幢、配套饲草饲料加工厂1间，防疫周转场1个及相关配套设施。</p> <p>2. 本项目用地面积20200m<sup>2</sup>，分A、B两个地块，其中A地块用地面积17200m<sup>2</sup>，B地块用地面积3000m<sup>2</sup>；总建筑面积9000m<sup>2</sup>，建筑占地面积9000m<sup>2</sup>，建筑密度44.55%，容积率0.45，景观绿地面积5515m<sup>2</sup>，绿地率27.3%。</p> <p>3. 工程建设中实际开挖1.34万m<sup>3</sup>，回填1.47万m<sup>3</sup>，借方0.13万m<sup>3</sup>用于绿化种植。养殖区、粪污处理区、道路、沉砂池、截排水沟、植物防护等措施到位，未产生较大水土流失，不存在沉陷、垮塌或其它安全隐患。</p> <p>4. 建设单位严格实施水土保持方案确定的排水沉砂、临时遮盖、景观绿化等防治措施。主要有：截排水沟800m，土质沉砂池3座，洗车池1座，土地整治5000m<sup>2</sup>（洒播草籽，防尘网覆盖）。</p> <p>5. 方案确定水土保持总投资65.26万元，实际完成投资60万元。依法应缴纳水土保持补偿费2.02万元，建设单位于2023年9月5日足额缴纳。</p> <p>6. 建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了方案确定的各项防治任务；建成的水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术规范、标准的要求，总体质量评定为合格，外观质量评定为合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。我单位依法开展了水土保持监测工作，建设期实际发生的水土流失总量远小于水土保持预测总量，各项水土流失防治措施指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失。</p> <p>7. 建设单位在项目运行期须进一步加强水土保持设施管护和安全监测，确保其正常运行和发挥效益。同时完善局部裸露边坡的绿化修复及道路两侧的绿化种植。</p>		
验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
验收情况是否向社会公开	<input checked="" type="checkbox"/> 是	查询方式	福建环保网	
		问题和意见建议	无	
	<input type="checkbox"/> 否			



场区大门



B 地块现状



施工场地现状



北侧边坡现状



西侧边坡现状

注：请使用电脑编辑打印或正楷字体填写本鉴定书，加盖单位公章后报送。备案内容将在漳平市政府网水利窗口上公告，申请单位需对材料的真实性、准确性和可靠性负责，若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况，应承担一切法律责任。